

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Trimestre a reportar: DEFINITIVO 2024

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Entidad Federativa: | TLAXCALA |
| Municipio: | NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA |

| Ciclo del Recurso | Tipo del Recurso | Fondo | | Rendimiento Financiero | Reintegros | Partidas | | Avance Financiero | | | | | Pagado | Observaciones | | |
|-------------------|---|------------|-------------------|--|------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | Clave Ramo | Clave de Programa | | | Programa Fondo Convenio Especifico | Tipo Gasto | Partida Generica | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | | | Devengado | Ejercido |
| 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1004 | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | \$0.00 | 0.00 | 613.00 | Gasto de Inversión | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, REHABILITACIÓN DE POZO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
| 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1004 | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 0.00 | 625.00 | Gasto de Inversión | 6,197,672.25 | 7,313,509.90 | 7,313,509.90 | 7,313,509.90 | 7,313,509.90 | 7,313,509.90 | 7,313,509.90 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y GUARNICIONES, REHABILITACIÓN DE ANDADORES, REHABILITACIÓN DE PARQUES, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS |
| 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1004 | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 0.00 | 623.00 | Gasto de Inversión | 2,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ELECTRIFICACIÓN / ALUMBRADO PUBLICO |
| 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1004 | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 0.00 | 629.00 | Gasto Corriente | 256,793.10 | 256,793.10 | 256,793.10 | 256,793.10 | 256,793.10 | 256,793.10 | 256,793.10 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS |
| 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1004 | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 0.00 | 325.00 | Gasto Corriente | 385,189.69 | 269,352.00 | 269,352.00 | 269,352.00 | 269,352.00 | 269,352.00 | 269,352.00 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES |

Elaborado por: 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ING. CONCEPCION MARTINEZ MAY DE MARIANO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 2024 - 2027

REVISADO por: 
SINDICO MUNICIPAL
LIC. ARELI ZARATE BRINDIS
 SINDICO MUNICIPAL
 2024 - 2027


LIC. ARON VARGAS ANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA
 MUNICIPAL
 NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX.
 2024-2027

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES 2024

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|---|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | 0% | 0 | 25 | 0% | 0 | 0 | |
| | 2do. Trimestre | 16% | 4 | 25 | 53% | 15 | 28 | |
| | 3er. Trimestre | 12% | 3 | 25 | 86% | 24 | 28 | |
| | 4to. Trimestre | 16% | 4 | 25 | 100% | 24 | 38 | |

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES 2024

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|---|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | 0% | 0 | 25 | 0% | 0 | 0 | |
| | 2do. Trimestre | 20% | 5 | 25 | 36% | 10 | 28 | |
| | 3er. Trimestre | 19% | 5 | 25 | 54% | 15 | 28 | |
| | 4to. Trimestre | 0% | 0 | 25 | 100% | 14 | 38 | |

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES 2024

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|--|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | 0% | 0 | 25 | 0% | 0 | 0 | |
| | 2do. Trimestre | 6% | 4 | 25 | 11% | 3 | 28 | |
| | 3er. Trimestre | 0% | 0 | 25 | 21% | 6 | 28 | |
| | 4to. Trimestre | 0% | 0 | 25 | 100% | 6 | 38 | |

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAJ., 2024 - 2027

ING. CONCEPCION MARTINEZ MAY

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SINDICO MUNICIPAL

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAJ.
 LIC. ARELI ZARATE BRINDIS
 SINDICO MUNICIPAL

Autorizado

LIC. ARON VARGAS ANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE NANACAMILPA DE