


Area:	Despacho del Presidente
No. Oficio:	DPM/0409/2023
Asunto:	Anexos Segundo Trimestre FAISMUN 2023 e Informe Definitivo 2022
Fecha:	14 de julio de 2023

1925



C.P. ROMÁN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA DE LA SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA
P R E S E N T E.

RECIBIDO
 19 JUL. 2023
 DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

002342

En relación al programa denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales en su modalidad FAISMUN 2023 y de conformidad con lo establecido en las leyes vigentes aplicables donde establece que los ejecutores del gasto deberán presentar ante las instancias correspondientes los informes que les sean requeridos de conformidad con lo establecido en los convenios o acuerdos celebrados con las mismas y en la periodicidad que establezca, me permito entregar los anexos correspondientes al Informe Definitivo 2022 y Segundo Reporte Trimestral del FAISMUN 2023 del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, de acuerdo a lo solicitado vía correo electrónico donde señala que, para realizar la validación de la información reportada en el SRFT (Sistema de Recursos Federales Transferidos) es necesario entregar los Anexos A, B y C, según sea aplicable debidamente requisitados y firmados por el personal responsables de su elaboración.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto y aprovecho la ocasión para enviarle un respetuoso saludo.

ATENTAMENTE

LIC. OSWALDO MANUEL ROMANO VALDÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA

C.c.p. Lizbeth Hernández Tejeda.- Tesorera Municipal
 C.c.p. Ing. Mauro Willebaldo Roque Rodríguez.- Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
 C.c.p. Archivo

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad: TLAXCALA
 Municipio: MUNICIPIO DE MARIBIANO ARISTA

Trimestre a reportar: Quinto 2022

Ciclo del Periodo	Tipo de Recurso	Clave de Programa	Programa	Rendimiento Financiero	Rendimiento Fisico	Formas		Avance Trimestral				Observaciones			
						Presupuesto	Compras	Aprobado	Realizado	Compras	Devengado		Ejercido	Pagado	
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAS Municipal y de las Delegaciones Federales	618.00	618.00	2,564,134.19	2,564,134.19	2,564,134.19	2,564,134.19	2,564,134.19	2,564,134.19	2,564,134.19	2,564,134.19	2,564,134.19	APORTACIONES FEDERALES SANITARIO Y AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE POZO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAS Municipal y de las Delegaciones Federales	627.00	627.00	4,548,722.99	4,548,722.99	4,548,722.99	4,548,722.99	4,548,722.99	4,548,722.99	4,548,722.99	4,548,722.99	4,548,722.99	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ACCESOS Y RECONSTRUCCION DE CALLES Y CALZADAS, REHABILITACION DE VIALIDAD
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAS Municipal y de las Delegaciones Federales	627.00	627.00	1,611,501.76	1,611,501.76	1,611,501.76	1,611,501.76	1,611,501.76	1,611,501.76	1,611,501.76	1,611,501.76	1,611,501.76	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ACCESOS Y RECONSTRUCCION DE CALLES Y CALZADAS, REHABILITACION DE VIALIDAD
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAS Municipal y de las Delegaciones Federales	627.00	627.00	200,512.82	200,512.82	200,512.82	200,512.82	200,512.82	200,512.82	200,512.82	200,512.82	200,512.82	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ACCESOS Y RECONSTRUCCION DE CALLES Y CALZADAS, REHABILITACION DE VIALIDAD
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAS Municipal y de las Delegaciones Federales	515.00	515.00	117,520.00	117,520.00	117,520.00	117,520.00	117,520.00	117,520.00	117,520.00	117,520.00	117,520.00	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ACCESOS Y RECONSTRUCCION DE CALLES Y CALZADAS, REHABILITACION DE VIALIDAD
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAS Municipal y de las Delegaciones Federales	337.00	337.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ACCESOS Y RECONSTRUCCION DE CALLES Y CALZADAS, REHABILITACION DE VIALIDAD
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAS Municipal y de las Delegaciones Federales	337.00	337.00	103,249.23	103,249.23	103,249.23	103,249.23	103,249.23	103,249.23	103,249.23	103,249.23	103,249.23	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ACCESOS Y RECONSTRUCCION DE CALLES Y CALZADAS, REHABILITACION DE VIALIDAD

PRO. MARIO WILIBALDO ROQUE RAMIREZ
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

LIC. OSWALDO MANUEL ROMANO VALDEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL DE NUTRICION Y SALUD

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES 2022

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	27	0%	0	34	
	2do. Trimestre	0%	0	27	0%	0	34	
	3er. Trimestre	57%	10	27	15%	5	34	
	4to. Trimestre	19%	5	27	12%	4	34	

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES 2022

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	27	0%	0	34	
	2do. Trimestre	0%	0	27	0%	0	34	
	3er. Trimestre	38%	5	27	24%	8	34	
	4to. Trimestre	19%	5	27	0%	11	34	

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES 2022

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS


Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	27	0%	0	34	
	2do. Trimestre	6%	2	27	6%	2	34	
	3er. Trimestre	0%	0	27	6%	2	34	
	4to. Trimestre	0%	0	27	6%	2	34	

ING. MAURO WILLIBALDO ROQUE RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró

LIC. OSWALDO MANUEL ROMANO VALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA

Autorizó



SECRETARÍA DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA
 2021

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 Sistema de Recursos Federales Transferidos SRF-T
 Destino del Gasto

Anexo B

Entidad Federativa: **MEXICO**
 Municipio: **MEXICO**

Trimestre a Reportar: **Primer Trimestre 2020**

FOLIO	NOMBRE	Clave Proyecto	Clave Programa	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO						Observaciones	
				Pagos	Financiero	Aprobado	Modificado	Revisada Municipal	Comprometida	Devengada	Finalizada		Pagado
FASMA231-002	CONSTRUCCION DE CALLE CON ASFALTO EN CALLE HIDALGO	14	33	100.00	100.00	575,824.00	575,824.00	575,824.00	575,824.00	575,824.00	575,824.00	575,824.00	575,824.00
FASMA231-003	REHABILITACION DE ANADADOR URBANO EN BOULEVARD REVOLUCION	14	33	100.00	100.00	203,206.39	203,206.39	203,206.39	203,206.39	203,206.39	203,206.39	203,206.39	203,206.39
FASMA231-004	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN CALLE NEGRETTE	14	33	100.00	100.00	235,817.87	235,817.87	235,817.87	235,817.87	235,817.87	235,817.87	235,817.87	235,817.87
FASMA231-005	CONSTRUCCION DE ALMIRADO PUBLICO EN CARRETERA FRANCISCO I MACHO	14	33	100.00	100.00	121,683.68	121,683.68	121,683.68	121,683.68	121,683.68	121,683.68	121,683.68	121,683.68
FISAG231-001	APRENDIZAJE DE VEHICULOS	14	33	100.00	100.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
FISAG231-002	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	15	34	100.00	100.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
FISMG231-003	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	15	35	100.00	100.00	134,678.00	134,678.00	134,678.00	134,678.00	134,678.00	134,678.00	134,678.00	134,678.00
FISMG231-004	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	15	35	100.00	100.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
						1,842,408.14	1,842,408.14	1,842,408.14	1,842,408.14	1,842,408.14	1,842,408.14	1,842,408.14	1,842,408.14

ING. MAURO VALLEJO RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 EMBOBO

ING. OSWALDO MANUEL ROMERO VALDES
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOMACANILPA DE MARIANO ANISTA
 Autorizó

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES 2023
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
 PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	13%	4	30	50%	4	8	
	2do. Trimestre	10%	3	30	#DIV/0!			
	3er. Trimestre	10%	3	30	#DIV/0!			
	4to. Trimestre	17%	5	30	#DIV/0!			

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES 2023
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
 PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	30	0%	0	30	
	2do. Trimestre	10%	3	30	0%			
	3er. Trimestre	19%	4	30	0%			
	4to. Trimestre	10%	3	30	0%			

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES 2023
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
 PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	13%	4	30	50%	4	8	
	2do. Trimestre	0%	1	30	#DIV/0!			
	3er. Trimestre	0%	0	30	#DIV/0!			
	4to. Trimestre	0%	0	30	#DIV/0!			

ING. MAURO WILIBALDO JACQUE RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Elaboro


LIC. OSWALDO MANUEL DOMIANO VALDES
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA
 Autorizó

PRESENCIA DEL
 EL AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 NANACAMILPA DE
 MARIANO ARISTA T.
 2022 2024



Área:	Despacho del Presidente
No. Oficio:	DPM/0409/2023
Asunto:	Anexos Segundo Trimestre FAISMUN 2023 e Informe Definitivo 2022
Fecha:	14 de julio de 2023

1925



ACUSE

C.P. ROMÁN MUÑOZ CALVA
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y
 COORDINACIÓN HACENDARIA DE LA SECRETARÍA DE
 PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO
 DEL ESTADO DE TLAXCALA
P R E S E N T E.

9:00am
 19 JUL. 2023
 Mex
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 GUBERNAMENTAL Y
 COORDINACIÓN HACENDARIA

002342

En relación al programa denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales en su modalidad FAISMUN 2023 y de conformidad con lo establecido en las leyes vigentes aplicables donde establece que los ejecutores del gasto deberán presentar ante las instancias correspondientes los informes que les sean requeridos de conformidad con lo establecido en los convenios o acuerdos celebrados con las mismas y en la periodicidad que establezca, me permito entregar los anexos correspondientes al Informe Definitivo 2022 y Segundo Reporte Trimestral del FAISMUN 2023 del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, de acuerdo a lo solicitado vía correo electrónico donde señala que, para realizar la validación de la información reportada en el SRFT (Sistema de Recursos Federales Transferidos) es necesario entregar los Anexos A, B y C, según sea aplicable debidamente requisitados y firmados por el personal responsables de su elaboración.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto y aprovecho la ocasión para enviarle un respetuoso saludo.

ATENTAMENTE

LIC. OSWALDO MANUEL ROMANO VALDÉS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA

C.c.p. Lizbeth Hernández Tejeda.- Tesorera Municipal
 C.c.p. Ing. Mauro Willebaldo Roque Rodríguez.- Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
 C.c.p. Archivo

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad: TLAXCALA
 Zócalo: MANACAMILPA DE MARIANO ARISTA
 Municipio: MANACAMILPA DE MARIANO ARISTA

Trimestre a reportar: Septiembre 2022

Ciclo del Ingreso	Tipo de Recurso	Clave de Programa	Clave de Proyecto	Programa Fondo Comunitario Educativo	Número del Proyecto	Partida	Tipo Gasto	Partida Gastos	Aprobado	Modificado	Recomendado (CIBRAS)	Avance Financiero		Observaciones	
												Comprobado	Pagado		
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14	31	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10339	613.00	Gasto de Inversión	613.00	2,964,134.19	2,964,134.19	2,964,134.19	2,964,134.19	2,964,134.19	2,964,134.19	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, REHABILITACIÓN DE POZO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14	31	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10339	625.09	Gasto de Inversión	625.09	4,948,722.99	4,948,722.99	4,948,722.99	4,948,722.99	4,948,722.99	4,948,722.99	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y GUARDERÍAS, REHABILITACIÓN DE MERCADOS
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14	31	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10339	628.00	Gasto de Inversión	628.00	1,611,501.76	1,611,501.76	1,611,501.76	1,611,501.76	1,611,501.76	1,611,501.76	ELECTRIFICACIÓN
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14	31	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10339	638.00	Gasto de Inversión	638.00	200,512.82	200,512.82	200,512.82	200,512.82	200,512.82	200,512.82	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14	31	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10339	515.00	Gasto Corriente	515.00	117,520.00	117,520.00	117,520.00	117,520.00	117,520.00	117,520.00	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14	31	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10339	339.00	Gasto Corriente	339.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14	31	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10339	339.00	Gasto Corriente	339.00	103,249.23	103,249.23	103,249.23	103,249.23	103,249.23	103,249.23	CONTINUTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

ING. WALTER VALLEBALDO ROCHE RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE CIBRAS PUBLICAS

LIC. OSWALDO MANUEL FERNANDEZ VALDEZ
 AGENTE MUNICIPAL DE MANACAMILPA DE MARIANO ARISTA
 Ante mí

RESIDENCIA MUNICIPAL
 H. GOBIERNO
 INSTITUCIONAL DE
 MANACAMILPA DE
 MARIANO ARISTA, TL.
 2021 2024

ANEXO B
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 DESTINO DEL GASTO

CÓDIGO OPERACIONAL	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES	CATEGORÍA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE FINANCIERO										
						Presupuesto	Aprobado	Identificado	Requerido (Reservado)	Comprobado	Disponible	Ejecutado	Pagado	Observaciones		
FRM0221-01	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE RECREACIÓN DE PARQUE DE CIENCIA Y BIOTECNOLOGÍA	14	33	200,512.82	6,616,964.26	100.00	200,512.82	200,512.82	200,512.82	200,512.82	200,512.82	200,512.82	200,512.82	200,512.82	200,512.82	
FRM0221-02	ARMANDAMIENTO DE VEHICULOS CAMIONETA	14	33	85,000.00	2,805,000.00	100.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	
FRM0221-03	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	14	33	63,848.48	2,127,000.00	100.00	63,848.48	63,848.48	63,848.48	63,848.48	63,848.48	63,848.48	63,848.48	63,848.48	63,848.48	
FRM0221-04	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	14	33	38,820.06	1,290,000.00	100.00	38,820.06	38,820.06	38,820.06	38,820.06	38,820.06	38,820.06	38,820.06	38,820.06	38,820.06	
FRM0221-05	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROYECTO	14	33	780.89	26,312.50	100.00	780.89	780.89	780.89	780.89	780.89	780.89	780.89	780.89	780.89	
FRM0221-06	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	14	33	117,430.00	3,924,900.00	100.00	117,430.00	117,430.00	117,430.00	117,430.00	117,430.00	117,430.00	117,430.00	117,430.00	117,430.00	
FRM0221-07	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	14	33	77,888.49	2,591,328.00	100.00	77,888.49	77,888.49	77,888.49	77,888.49	77,888.49	77,888.49	77,888.49	77,888.49	77,888.49	
FRM0221-08	CONSTRUCCION DE CALLE CON ADOQUIN	14	33	142,438.21	4,698,000.00	100.00	142,438.21	142,438.21	142,438.21	142,438.21	142,438.21	142,438.21	142,438.21	142,438.21	142,438.21	
FRM0221-09	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	14	33	928,575.80	30,543,750.00	100.00	928,575.80	928,575.80	928,575.80	928,575.80	928,575.80	928,575.80	928,575.80	928,575.80	928,575.80	
FRM0221-10	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (SEJADA ETAPA)	14	33	293,622.43	9,788,540.00	100.00	293,622.43	293,622.43	293,622.43	293,622.43	293,622.43	293,622.43	293,622.43	293,622.43	293,622.43	
FRM0221-11	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	14	33	88,978.90	2,936,314.50	100.00	88,978.90	88,978.90	88,978.90	88,978.90	88,978.90	88,978.90	88,978.90	88,978.90	88,978.90	
FRM0221-12	CONSTRUCCION DE CALLE CON ADOQUIN (SEJADA ETAPA)	14	33	322,125.41	10,529,108.50	100.00	322,125.41	322,125.41	322,125.41	322,125.41	322,125.41	322,125.41	322,125.41	322,125.41	322,125.41	
FRM0221-13	CONSTRUCCION DE CALLE CON ADOQUIN	14	33	646,233.43	21,525,722.50	100.00	646,233.43	646,233.43	646,233.43	646,233.43	646,233.43	646,233.43	646,233.43	646,233.43	646,233.43	
FRM0221-14	MANTENIMIENTO DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	14	33	277,482.86	9,156,000.00	100.00	277,482.86	277,482.86	277,482.86	277,482.86	277,482.86	277,482.86	277,482.86	277,482.86	277,482.86	
FRM0221-15	MEJORAMIENTO DE PARQUE PUBLICO	14	33	897,844.38	29,729,854.50	100.00	897,844.38	897,844.38	897,844.38	897,844.38	897,844.38	897,844.38	897,844.38	897,844.38	897,844.38	
FRM0221-16	ALUMBRADO PUBLICO SUBMETRO E INSTALACION	14	33	181,840.30	5,940,000.00	100.00	181,840.30	181,840.30	181,840.30	181,840.30	181,840.30	181,840.30	181,840.30	181,840.30	181,840.30	
FRM0221-17	MEJORAMIENTO DE PARQUE PUBLICO	14	33	273,251.84	9,006,310.50	100.00	273,251.84	273,251.84	273,251.84	273,251.84	273,251.84	273,251.84	273,251.84	273,251.84	273,251.84	
FRM0221-18	MANTENIMIENTO, DESARROLVE DE CANAL PLUVIAL	14	33	511,960.00	16,874,640.00	100.00	511,960.00	511,960.00	511,960.00	511,960.00	511,960.00	511,960.00	511,960.00	511,960.00	511,960.00	
FRM0221-19	ALUMBRADO PUBLICO SUBMETRO E INSTALACION	14	33	277,240.00	9,047,840.00	100.00	277,240.00	277,240.00	277,240.00	277,240.00	277,240.00	277,240.00	277,240.00	277,240.00	277,240.00	
FRM0221-20	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL	14	33	377,499.98	12,456,399.30	100.00	377,499.98	377,499.98	377,499.98	377,499.98	377,499.98	377,499.98	377,499.98	377,499.98	377,499.98	
FRM0221-21	CONSTRUCCION DE CALLE CON ADOQUIN	14	33	938,500.30	30,650,500.50	100.00	938,500.30	938,500.30	938,500.30	938,500.30	938,500.30	938,500.30	938,500.30	938,500.30	938,500.30	
FRM0221-22	CONSTRUCCION DE CALLE CON ADOQUIN	14	33	879,560.00	28,826,400.00	100.00	879,560.00	879,560.00	879,560.00	879,560.00	879,560.00	879,560.00	879,560.00	879,560.00	879,560.00	
FRM0221-23	CONSTRUCCION DE CALLE CON ADOQUIN	14	33	498,830.00	16,460,800.00	100.00	498,830.00	498,830.00	498,830.00	498,830.00	498,830.00	498,830.00	498,830.00	498,830.00	498,830.00	
FRM0221-24	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (SEJADA ETAPA)	14	33	224,165.91	7,397,465.25	100.00	224,165.91	224,165.91	224,165.91	224,165.91	224,165.91	224,165.91	224,165.91	224,165.91	224,165.91	
FRM0221-25	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (SEJADA ETAPA)	14	33	107,168.90	3,527,572.75	100.00	107,168.90	107,168.90	107,168.90	107,168.90	107,168.90	107,168.90	107,168.90	107,168.90	107,168.90	
FRM0221-26	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	14	33	115,258.42	3,792,528.50	100.00	115,258.42	115,258.42	115,258.42	115,258.42	115,258.42	115,258.42	115,258.42	115,258.42	115,258.42	
FRM0221-27	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	14	33	75,058.69	2,466,918.75	100.00	75,058.69	75,058.69	75,058.69	75,058.69	75,058.69	75,058.69	75,058.69	75,058.69	75,058.69	
FRM0221-28	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	14	33	85,314.92	2,806,387.25	100.00	85,314.92	85,314.92	85,314.92	85,314.92	85,314.92	85,314.92	85,314.92	85,314.92	85,314.92	
FRM0221-29	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	14	33	133,888.60	4,386,324.00	100.00	133,888.60	133,888.60	133,888.60	133,888.60	133,888.60	133,888.60	133,888.60	133,888.60	133,888.60	
FRM0221-30	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	14	33	788,910.78	25,815,143.25	100.00	788,910.78	788,910.78	788,910.78	788,910.78	788,910.78	788,910.78	788,910.78	788,910.78	788,910.78	
FRM0221-31	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	14	33	182,243.69	5,953,919.25	100.00	182,243.69	182,243.69	182,243.69	182,243.69	182,243.69	182,243.69	182,243.69	182,243.69	182,243.69	
FRM0221-32	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	14	33	227,206.40	7,498,812.00	100.00	227,206.40	227,206.40	227,206.40	227,206.40	227,206.40	227,206.40	227,206.40	227,206.40	227,206.40	
FRM0221-33	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	14	33	187,888.45	6,111,218.75	100.00	187,888.45	187,888.45	187,888.45	187,888.45	187,888.45	187,888.45	187,888.45	187,888.45	187,888.45	
FRM0221-34	MEJORAMIENTO EN CONTROLES DE OPERACION Y OBSERVACION DE LOSOS DE CALLE DE DRENAJE PLUVIAL	14	33	111,932.35	3,621,636.25	100.00	111,932.35	111,932.35	111,932.35	111,932.35	111,932.35	111,932.35	111,932.35	111,932.35	111,932.35	
FRM0221-35	MEJORAMIENTO EN CONTROLES DE OPERACION Y OBSERVACION DE LOSOS DE CALLE DE DRENAJE PLUVIAL	14	33	16,808,088.89	554,642,736.62	100.00	16,808,088.89	16,808,088.89	16,808,088.89	16,808,088.89	16,808,088.89	16,808,088.89	16,808,088.89	16,808,088.89	16,808,088.89	

RESIDENCIA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. ROMULO VILLALBA ROMAN VALDES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AGENCIA DE ASESORIA Y
 ASESORIA

ING. MARCO WILHELMO ROSA MONTAÑA
 DIRECTOR DE OPERACIONES
 (Firma)

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2022

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	27	0%	0	34	
	2do. Trimestre	0%	0	27	0%	0	34	
	3er. Trimestre	37%	10	27	15%	5	34	
	4to. Trimestre	19%	5	27	12%	4	34	

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2022

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	27	0%	0	34	
	2do. Trimestre	0%	0	27	0%	0	34	
	3er. Trimestre	19%	5	27	24%	8	34	
	4to. Trimestre	19%	5	27	0%	11	34	

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2022


FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	27	0%	0	34	
	2do. Trimestre	6%	2	27	6%	2	34	
	3er. Trimestre	0%	0	27	6%	2	34	
	4to. Trimestre	0%	0	27	6%	2	34	

ING. MAURO WILBER BALDO ROQUE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. OSWALDO MANUEL ROMANO VAJES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA

[Handwritten signature and blue ink scribbles over the table and signature area]

Autorizó



Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT
Ejercicio del Gasto

Anexo A

Entidad Federativa: **TLAXCALA**
Municipio: **MUNICIPIO DE MANANO ABASTA**

Trimestre a reportar: **Primer Trimestre 2023**

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo		Programa Fomento Comunitario Ejecutivos	Resultado Financiero	Indicador	Partidas		Avance Trimestral				Observaciones		
		Clave de Programa	Clave de Proyecto				Partida Operativa	Aprobado	Modificado	Reservado (85832348)	Comprometido	Derogado		Ejercido	Pagado
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30.00	30.00	Gasto de Inversión	613.00	3,823,930.95	3,823,930.95	1,148,679.20	1,148,679.20	0.00	0.00	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, ZONIFICACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, REHABILITACIÓN DE POZO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gasto de Inversión	625.00	5,500,000.00	5,500,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,591,972.24	1,591,972.24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADQUIN, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y GUARNICIONES, REHABILITACIÓN DE MERCADOS ANDADORES
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gasto de Inversión	623.00	1,700,000.00	1,700,000.00	510,000.00	510,000.00	121,833.88	121,833.88	ELECTRIFICACIÓN /ALAMBADO PUBLICO
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gasto de Inversión	629.00	132,188.02	132,188.02	39,656.41	39,656.41	0.00	0.00	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gasto Corriente	515.00	100,000.00	100,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gasto Corriente	339.00	130,000.00	130,000.00	48,000.00	48,000.00	30,000.00	30,000.00	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gasto Corriente	339.00	228,282.03	228,282.03	68,484.61	68,484.61	30,000.00	30,000.00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

ING. MAURO WILLI GALLO ROGUE ROSALES JUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE MANANO ABASTA
TLAXCALA



RESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE MANANO ABASTA DE
TLAXCALA
2023

[Handwritten signature in blue ink]

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES 2023
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
 PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	13%	4	30	50%	4	8	
	2do. Trimestre	10%	3	30	#DIV/0!			
	3er. Trimestre	10%	3	30	#DIV/0!			
	4to. Trimestre	17%	5	30	#DIV/0!			

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES 2023
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
 PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	30	0%	0	30	
	2do. Trimestre	10%	3	30	0%			
	3er. Trimestre	19%	4	30	0%			
	4to. Trimestre	10%	3	30	0%			

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES 2023
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
 PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	13%	4	30	50%	4	8	
	2do. Trimestre	6%	1	30	#DIV/0!			
	3er. Trimestre	0%	0	30	#DIV/0!			
	4to. Trimestre	0%	0	30	#DIV/0!			

ING. MAURO WILBERALDO AQUE RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Elaboro

LIC. OSWALDO MANUEL ROMANO VALDES
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA
 Autorizó

